

ข้อ O7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ธรรมวานิช หมู่ที่ 2	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. โดยมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 ม.	484,000	484,000	0	/	-	-	20/09/67 - 1-/12/67	-
2.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สิงหเสน หมู่ที่ 2	ถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม. โดยมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 ม.	471,000	470,000	1,000	/	-	-	20/12/67 - 19/03/68	-
3.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บริรักษ์ หมู่ที่ 3	ถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 135.00 ม. หนา 0.15 ม. โดยมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 ม.	326,000	325,000	1,000	/	-	-	1/01/68 - 17/04/68	-
4.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทิวสุวรรณ หมู่ที่ 3	ถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม. โดยมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 780 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 ม. พร้อมวางท่อระบาย	492,000	491,000	1,000	/	-	-	28/09/67 - 26/12/67	-

		คสล. Ø 0.60x1.00 ม. 1 จุดๆละ 1 แถวๆละ 8 ท่อน								
--	--	-------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการบุกเบิกถนนบ้าน นายาง (บริเวณบ้านนาย คล้อย เทือกกิม) หมู่ที่ 3	ถมหินคลุกชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.10 ม. มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ถางป่า ขุดต่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. ถมดินชั้นรองพื้นทาง 150 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบาย คสล. Ø 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 จุดๆละ 3 แถวๆละ 8 ท่อน	278,000	277,000	1,000	/	-	-	28/08/67 - 26/10/67	-
6.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประชาอุทิศ 2 (แยกขวา บ้านนางซีพ) หมู่ที่ 4	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.	484,000	483,000	1,000	/	-	-	25/12/67 - 24/03/68	-
7.	โครงการบุกเบิกถนนสาย ประชาสรรค์ 4 หมู่ที่ 5	ถมหินคลุกชั้นพื้นทางขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 530.00 ม. หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,120 ตร.ม. ถางป่า ขุดต่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,650 ตร.ม. ถมดินชั้นรองพื้นทาง 200 ลบ.	311,000	310,000	1,000	/	-	-	28/08/67 - 25/11/67	-

		ม. พร้อมวางท่อระบาย คสล.ขนาด Ø 0.60x1.00 ม.จำนวน 2 จุดๆละ 1 แถวๆละ 6 ท่อน								
--	--	---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8.	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นางหวัง วิเชียรชม หมู่ที่ 5	หินคลุกชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. ถางป่า ขุดต่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 925 ตร.ม. ถมดินชั้นรองพื้นทาง 50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายคสล.ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 1 แถวๆละ 8 ท่อน	177,000	176,000	1,000	/	-	-	23/08/67 - 20/11/67	-
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนปรางค์ หมู่ที่ 6	ถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.	484,000	483,000	1,000	/	-	-	25/12/67 - 24/03/68	-

10.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย จิตรร่วมใจ หมู่ที่ 7	ถนนคสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 120. ม. หน้า 0.15 ม. โดยมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 360 ตร.ม.	219,000	218,000	1,000	/	-	-	25/12/67 - /24/03/68	-
11.	โครงการก่อสร้างท่อ เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง สายหลังเขา หมู่ที่ 2	ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.50x1.50x1.00x0.15 ม. ความยาว 8.00 ม. ชนิด 2 ช่อง ถนนสายหลัง เขา หมู่ที่ 2	378,000	357,000	1,000	/	-	-	21/08/67 - 18/11/67	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12.	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะถนนสายหนอง ยุง – ป่ายาง หมู่ที่ 1	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร จำนวน 9 ต้น	475,000	473,000	2,000	/	-	-	02/07/68 - 30/08/68	-
13.	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะถนนสายหน้ารร. วัดกาญจนปริรักษ์ หมู่ 2	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร จำนวน 9 ต้น	475,000	473,000	2,000	/	-	-	18/07/68 - 15/09/68	-

14.	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะถนนสายจิตร แก้วหมู่ที่ 4	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร จำนวน 9 ต้น	475,000	473,500	1,500	/	-	-	18/07/68 – 15/09/68	-
15.	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะถนนสายหนอง ยูง – ยอดเคียน หมู่ที่ 5	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร จำนวน 9 ต้น	475,000	469,500	6,000	/	-	-	25/07/68 – 22/09/68	-
16.	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะถนนสายหนอง ยูง - ป่ายาง หมู่ที่ 6	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร จำนวน 9 ต้น	475,000	473,000	2,000	/	-	-	08/08/68 - 06/10/68	-
17	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะถนนสายควนทั้ง หมู่ที่ 7	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร จำนวน 9 ต้น	475,000	473,000	2,000	/	-	-	05/08/68 - 06/10/68	-
18	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าที่ ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาขาว	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	464,765.94	464,765.94	0	/	-	-	10/01/68 -10/02/68	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริ	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง 6.00 เมตร ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 110 ต้น โคมไฟถนน แอลอีดี บัญชีนวัตกรรมไทย	6,281,000	6,281,000	0	/	-	-	01/10/67- 30/12/67	-

	ราชสมบัติครบ 60 ปี (หนอง หน้าถ้ำ)									
20	โครงการปรับปรุงอาคารห้อง เก็บขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขาขาว หมู่ที่ 1	ห้องเก็บของชั้นเดียวขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 27 เมตร	427,000	426,000	1,000	/	-	-	13/06/68 - 11/09/68	-
21	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาว	รั้วตะแกรงเหล็กค้ำข้างยาว 375.00 เมตร สูง 1.50 เมตร	494,000	491,000	3,000	/	-	-	28/06/68 - 25/09/68	-
22	โครงการปรับปรุงอาคาร เรียนโรงเรียนบ้านหนองยูง เป็นอาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาขาว และห้องประชุม หมู่ที่ 1	1 อาคารสำนักงาน ลักษณะอาคารชั้น เดียว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 36.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 306.00 ตร.ม. 2 ห้องประชุมขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 17.50 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 122.50 ตร.ม.	4,000,000	3,570,000	430,000	/	-	-	01/05/67 -30/12/68	-
23	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำหมู่ที่ 5 และหมู่ ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7	3,237,669	0	3,237,669	-	/	-	01/03/68- 30/09/69	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
-----	-----------------	---------------------------	--	--	--	----------------	--	----------

			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	
24	โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2568	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 33 คน - กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษและการ กำจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ	24,000	16,310	7,690	/	-	-	02/09/68 - 18/09/68	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25	โครงการรณรงค์วันต่อต้าน ยาเสพติดโลก	ผู้เข้าร่วม จำนวน 200 คน ร่วมเดิน รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด โลกและกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมใจ แสดงสัญลักษณ์ในประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด ไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ สนับสนุน	10,000	10,000	0	/	-	-	26/06/68	-
26	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และพัฒนา ศักยภาพผู้นำในการดูแล ผู้สูงอายุตำบลเขาขาว		50,000	0	50,000	-	-	/	-	-
27	โครงการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการอาวุโสจังหวัด ตรัง ประจำปี 2568		50,000	0	50,000	-	-	/	-	-

28	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด“เยาวชนคัพ ครั้งที่ 9”ประจำปี 2568	กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 7 คน กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอล กิจกรรมฟุตบอลเด็กไม่เกิน 13 ปี	220,000	135,049	84,951	/	-	-	24/03/68 - 22/04/68	-
----	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--------	---	---	---	---------------------------	---

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
29	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 350 คน จัดกิจกรรม ประกวดนางนพมาศ การจัดกิจกรรมประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม	120,000	109,815	10,185	/	-	-	12/11/67 - 18/11/67	-
30	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 120 คน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงฆ์พระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ”	30,000	13,910	16,090	/	-	-	07/04/68	-
31	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	ณ วัดกาญจนบุรีรักษ์ (วัดโคกแค) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	5,000	2,625	2,375	/	-	-	02/07/68 - 09/07/68	-
32	โครงการสืบสานประเพณีลากเรือพระ	กิจกรรมลากเรือพระ	50,000	0	50,000	-	-	/	-	-
33	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อ	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในหมู่บ้าน พร้อมแจกเอกสารให้ความรู้ และ	5,000	0	5,000	/	-	-	13/06/68 - 14/06/68	ไม่ใช่ งบประมาณ

	ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ดำเนินการสำรวจบริเวณที่บ้านที่มีน้ำขัง ร่วมกับ อสม.ประจำหมู่บ้าน								
34	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า(คุมกำเนิด)	จำนวนสุนัขและ แมว จำนวน 15 ตัว	20,000	19,980	20	/	-	-	23/05/68	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
35	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน)	ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1,321 ชุด ะละ 35 บาท ค่าตอบแทนฉีดวัคซีน 1,310 ตัวละ 10 บาท	70,000	59,335	10,665	/	-	-	17/07/68 - 13/09/68	-
36	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 1	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ	20,000	20,000	0	/	-	-	31/07/68 - 19/09/68	-
37	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 2	-	20,000	0	20,000	-	-	/	-	-
38	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ	20,000	20,000	0	/	-	-	25/08/68 - 09/09/68	-
39	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 4	-	20,000	0	20,000	-	-	/	-	-

40	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ	20,000	20,000	0	/	-	-	04/08/68 - 16/09/68	-
41	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ	20,000	20,000	0	/	-	-	14/08/68 - 23/09/68	-
42	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ	20,000	20,000	0	/	-	-	21/08/68 - 17/09/68	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
43	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ผู้เข้ากิจกรรม ประมาณ 500 คน ค่าตอบแทนชุดการแสดงบนเวที จำนวน 14 ชุด การเล่นเกมส์ การประกวด ภาพวาดระบายสี ฯลฯ	120,000	83,538	36,462	/	-	--	08/01/68	-
44	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน การสอนสำหรับเด็กศพด. อบต.เขาขาว	-	10,000	0	10,000	-	-	/	-	-
45	โครงการเพิ่มพูนความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	10,000	0	10,000	-	-	/	-	-

	สำหรับเด็กศพด.อบต.เขา ขาว									
46	โครงการสนับสนุนในการ บริหารสถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาขาว ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2568	นักเรียน ศพด.เขาขาว จำนวน 25 คน -ค่าอาหารกลางวัน 139,464 บาท -ค่าจัดการเรียนการสอน 39,440 บาท -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2,275 บาท -ค่าหนังสือเรียน 1,400 บาท -ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,030 บาท -ค่าพัฒนาผู้เรียน 3,430 บาท	302,425	188,039	114,386	/	-	-	01/10/67 - 27/05/68	-
47	โครงการหนุนน่อยรักการอ่าน ผ่านนิทานสอนใจ	-	5,000	0	5,000	-	-	/	-	-
48	โครงการหนุนน่อยเรียนรู้สู่โลก กว้าง		10,000	0	10,000	-	-	/	-	-
49	โครงการเยาวชนวัยใสต้าน ยาเสพติด	อุดหนุน โรงเรียนวัดกาญจนบุรีรักษ์ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเยาวชนวัย ใสต้านยาเสพติด	20,000	20,000	0	/	-	-	10/06/68	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
50	โครงการโรงเรียนส่งเสริม คุณภาพการศึกษา	- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 8 เดือน ะละ 8,000 บาท	80,000	64,000	16,000	/	-	-	01/01/68 - 30/09/68	-

51	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนวัดกาญจนบุรีรักษ์	อุดหนุนเงินให้กับโรงเรียนวัดกาญจน บุรีรักษ์ -ภาคเรียนที่ 2/2567 จำนวน 75 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 50 วัน -ภาคเรียนที่ 2/2567 จำนวน 74 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 50 วัน -ภาคเรียนที่ 1/2568 จำนวน 66 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 50 วัน -ภาคเรียนที่ 1/2568 จำนวน 65 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 50 วัน	410,400	375,408	34,992	/	-	-	25/10/67 - 27/05/68	-
52	โครงการจัดซื้ออาหาร(เสริม นม)	-เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 25 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.51 บาท -เด็กโรงเรียนวัดกาญจนบุรีรักษ์จำนวน 76 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.51 บาท	197,213	163,803.40	33,409.6	/	-	-	11/12/67 - 15/09/68	-
53	โครงการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำตำบลเขาขาว	-	40,000	0	40,000	-	-	/	-	-
54	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่น ที่ 1 ประจำปี 2568	-	40,000	0	40,000	-	-	/	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
-----	-----------------	---------------------------	--	--	--	----------------	--	----------

			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	
55	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุตำบล เขาขาวที่ได้ขึ้นทะเบียนจำนวน 815 คน	6,500,000	6,021,800	478,200	/	-	-	01/10/67 - 30/09/68	-
56	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบี้ยสวัสดิการสำหรับผู้พิการตำบลเขา ขาวที่ได้ขึ้นทะเบียนจำนวน 205 คน	1,987,000	1,747,000	240,000	/	-	-	01/10/67 - 30/09/68	-
57	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยเอดส์ตำบล เขาขาว ที่ได้ขึ้นทะเบียน จำนวน 7 คน	42,000	42,000	0	/	-	-	01/10/67 - 30/09/68	-
58	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาขาว	สมทบเงินให้กองทุน หลักประกัน สุขภาพอบต.เขาขาว	80,000	80,000	0	/	-	-	1/02/68	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
59	โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลเขาขาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	- ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในพื้นที่ตำบลเขาขาว ทั้ง 7 หมู่บ้าน - กิจกรรมกำจัดผักตบชวาคลองสอยน้ำใสไร้ผักตบชวา คลองสะพานวา ม.1 - บริเวณที่ทำการ อบต.เขาขาว(หลังเก่า) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเก็บขยะ	15,000	6,152	8,847	/	-	-	17/07/68	-
60	โครงการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ	ณ ถนนสายห้วยยอด 100 ปี หมู่ที่ 2,6 ตำบลเขาขาว	5,000	460	4,540	/	-	-	23/05/68	-
61	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะด้วยหลัก 3 Rs เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	-	20,000	0	20,000	-	-	/	-	-
62	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม	-	15,000	0	15,000	-	-	/	-	-

	บรมราชกุมารีในพื้นที่ตำบลเขา ขาว									
63	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล เทศบาลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ศูนย์เรียนรู้จัดการขยะมูลฝอยชุมชน และจัดการน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านควนดินแดง ตำบลควนขัน อ.เมือง สตูล	150,000	145,575	4,425	/	-	-	13/06/68 - 28/08/68	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
64	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ณ ปากเมงรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	120,000	95,832	24,168	/	-	-	10/03/67 - 03/04/68	-
65	โครงการเลือกตั้งซ่อมสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาขาว	การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เขา ขาว เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ ว่าง ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	80,000	14,335.50	65,664.5	/	-	-	01/05/68 - 20/06/68	-

66	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนเทศบาลห้วยยอด อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง	20,000	20,000	0	/	-	--	12/06/68	-
67	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-	200,000	0	200,000	-	-	/	-	-
68	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม./แก้ไข./เปลี่ยนแปลง...	3,000	0	3,000	/	-	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ
69	โครงการพัฒนาองค์กรของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และอสม.หมู่บ้าน	-	50,000	0	50,000	-	-	/	-	-